

N°	Nom de la tâche	Texte1	Durée	Début
1	CREMATORIUM DE NOGENT SUR OISE		942 jours	Jeu 20/02/20
2	DOSSIER PREFECTURE	13 mois	672 jours	Jeu 20/02/20
3	Début de la DSP		0 jour	Jeu 20/02/20
4	Réalisation de l'Etude au Cas par Cas	15 jours	10 jours	Mar 18/08/20
5	Dépot de l'Etude au Cas par Cas		0 jour	Lun 31/08/20
6	Instruction de l'étude par l'organisme environnemental (DREAL)	15 jours	37 jours	Mar 01/09/20
7	Demande de réalisation d'une étude Sanitaire		0 jour	Jeu 22/10/20
8	Etudes Sanitaires	6 semaines	48 jours	Lun 01/02/21
9	Réalisation du Dossier Pref		117 jours	Jeu 24/06/21
10	Instruction du dossier Pref	2 mois	54 jours	Lun 06/12/21
11	Courrier Pref pour nomination Commissaire enquêteur	M7	0 jour	Jeu 17/02/22
12	Demande de nomination du commissaire enquêteur par la mairie	1 mois	21 jours	Ven 18/02/22
13	Enquête Publique	1 mois	22 jours	Lun 21/03/22
14	Rédaction des 1ères questions du commissaire enquêteur	15j	10 jours	Mer 20/04/22
15	Réponse aux questions du commissaires	15j	11 jours	Mer 04/05/22
16	Avis Définitif du Commissaire Enquêteur	M10	0 jour	Mer 18/05/22
17	Organisation du CODERST par la Préfecture	1 mois	22 jours	Jeu 19/05/22
18	Présentation du dossier au CODERST		0 jour	Ven 17/06/22
19	Rédaction et signature de l'arrêté	1 mois	22 jours	Lun 20/06/22
20	Délais de recours des Tiers	2 mois	43 jours	Mer 20/07/22
21	DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE	11 mois	240 jours	Jeu 08/10/20
22	Réalisation du Dossier PC	2 mois	44 jours	Jeu 08/10/20
23	Dépôt Permis de Construire		0 jour	Mar 08/12/20
24	Demande de pièces complémentaires	1 jour	Jeu 24/12/20	
25	Transmission pièces complémentaires	1 jour	Lun 18/01/21	
26	Instruction du Permis de Construire	5 mois	108 jours	Mar 19/01/21
27	Accord PC		0 jour	Jeu 01/07/21
28	Affichage du PC et 1er Constat d'Huissier		0 jour	Jeu 08/07/21
29	Recours des Tiers	2 mois	44 jours	Ven 09/07/21
30	ETUDES ET PREPARATION	7 mois	96 jours	Lun 20/09/21
31	Etude PRO et EXE	5 mois	109 jours	Lun 20/09/21
32	Dossier de Consultation des entreprises	2 mois	43 jours	Ven 18/02/22
33	Consultation des entreprises	3 mois	64 jours	Mer 20/04/22
34	Préparation des marchés	2 mois	43 jours	Mar 19/07/22
35	Signature des marchés de Travaux		0 jour	Ven 16/09/22
36	TRAVAUX & EQUIPEMENTS	12 mois	270 jours	Lun 19/09/22
37	Etudes et Préparations de chantier	1,5 mois	30 jours	Lun 19/09/22
38	Démarrage Chantier	M14	0 jour	Ven 28/10/22
39	VRD	4 mois	90 jours	Lun 31/10/22
40	Dallage RdC	1 mois	24 jours	Mar 29/11/22
41	Gros Œuvre + Clos Couvert	5 mois	110 jours	Lun 02/01/23
42	Aménagement intérieur	3 mois	66 jours	Ven 05/05/23
43	Visites Préalables (OPR)	1 mois	24 jours	Lun 07/08/23
44	Réception de Chantier	M23	0 jour	Jeu 07/09/23
45	Levée des Réserves	15 jours	16 jours	Ven 08/09/23
46	Livraison de l'appareil de Crématons et Filtration	5 jours	Lun 05/06/23	
47	Pose, raccordement ...	2 mois	45 jours	Lun 12/06/23
48	Séchage des appareils	1 semaine	5 jours	Lun 14/08/23
49	Essais	1 semaine	5 jours	Lun 21/08/23
50	Passage conformité réglementation funéraire		0 jour	Ven 18/08/23
51	Rapport du Bureau de Contrôle	1 semaine	5 jours	Lun 21/08/23
52	Instruction de dossier par la Préfecture	1 mois	25 jours	Lun 28/08/23
53	Arrêté d'autorisation d'exploitation du Crématorium	M24	0 jour	Ven 29/09/23
54	Ouverture de l'établissement	M24	0 jour	Ven 29/09/23
55				

